


M90721

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月 7日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	水冷
型式	EV-S50N	周波数	50・60 Hz	排気速度	5000L/min
メーカー名	荏原製作所	吸気口	NW50	積算時間	19286h
機械Ser.No	DKD00143	排気口	NW25	外寸	W230 D450 H520
製造年月	2011年	到達圧力(規格値)	0.5Pa	重量	100Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



到達圧力: 0.37Pa



ポンプ温度: 66℃



電流値MP: 0.40KW / BP: 0.19KW

* 暖気運転90分後、再起動時の到達圧力です。 * 測定圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 (OK) 作業時間 [2.5H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

