

動作確認チェックシート

検査日	2022年 12月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ヒートシーラー(滅菌バッグ用)	電源電圧	単相100V, 1.5kW	シール幅	10mm
型式	OPL-350-MD NP	周波数	50/60Hz	シール長	350mm
メーカー名	富士インパルス株式会社	大きさ(W×D×H)	525×465×200mm		
機械Ser.No	B5160017	接着部温度	~180°C		
製造年月	不明	フィルムの厚み	0.5mm以下		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 厚さ0.1mmのビニルシートをシールして確認。連続運転ON/OFF共に、一連の動作に問題なし。
(シートされたビニルは上側のヒート部に貼りついた状態なので剥がす必要あり)
- スペックより長いシートを強制シールして、シール幅、シール長を確認。幅10mm、長さ355mm問題なし。



0.1mmビニル 2枚合わせ
連続運転でシール
加熱温度: 130°C
加熱時間: 1.0s
冷却温度: 80°C
運転間隔: 5s

0.1mmビニル 4枚合わせ
連続運転OFFでシール
加熱温度: 150°C
加熱時間: 1.2s
冷却温度: 80°C



シート幅、シート長の確認

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.2H]
検査担当者[野沢]

ヒータ、ガラステープ、サンコンシート等の予備あり。

