

動作確認チェックシート  
(蒸気式加湿器)

検査日	2024年 10月 03日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	加湿器	電源電圧	3相 200V	外寸	W x D x H 85x56x125cm
型式	WM-SJA34C	周波数	50/60Hz		
メーカー名	ウエットマスター	消費電力	26.1KW	蒸気噴出管	2本
機械Ser.No	SJA34-1035	水槽容量	約30リットル	給水圧力	0.05~0.5MPa
製造年月	推定2008年 1月	蒸気発生量	34Kg/h		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

注1. アワーメーター:005353hr. だが試験(約2時間)前後で変化なし、固着している。

## 「動作確認」

- 1) インターロック信号(1番端子-2番端子間)の動作 O. K
- 2) 入力信号は4-20mA電流信号を3番端子(+)と4番端子(-)に入力した
- 3) 入力20mAで運転開始後、約8分後に蒸気発生した
- 4) 手動排水スイッチの動作 O. K



入力20mAでの加湿運転表示



蒸気発生状況(16mA入力時)

取扱説明書(なし)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

入力 動作(OK) 作業工数[ 5.5 H ] 査担当者[ 小林 隆志 ] ユーザー名【	(備考欄コメント) 蒸気吹き出し O. K 】出荷日 年 月 日	[責任者] 中野
---	--	-------------