

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年 4月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	抵抗加熱蒸着装置	電源電圧	AC100v
型式		装置サイズ	400x400x1015
メーカー		ベルージャ	φ250x230
製造年			
製造番号			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 到達圧力、1x10<sup>-2</sup>Pa以下確認、ターボポンプ動作問題なし。
- 2 フィラメント取り付けて加熱確認、電流調整も問題なし。

\* 本装置に真空ポンプ及び真空計は付属しない。



操作説明書(無し)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 5H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

