

# 動作確認チェックシート

検査日	2023年6月23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	アスピレーター	電源電圧	AC100V1.2A以上	排気速度	12/15L/min
型式	MDA-015A	周波数	(50 / 60)Hz	到達圧力	6.6KPa
メーカー名	アルバック	圧力調整範囲	6.6~98KPa		(-0.0947MPa)
機械Ser.No	00257	吸気口	φ9mm		
製造年月		捕集ビン	450ccx1		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	<input checked="" type="checkbox"/>
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	<input type="checkbox"/>
3 SW設定	SWの機能は正常か。	<input type="checkbox"/>
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	<input type="checkbox"/>
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	<input type="checkbox"/>
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 吸気口封止、圧力VRMINで下表示確認。
- 2 捕集ビン等メカ的問題無し。



Mpa表示

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

