

# 動作確認チェックシート

|          |            |                  |              |      |              |
|----------|------------|------------------|--------------|------|--------------|
| 検査日      | 2023年6月23日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |              |      |              |
| 商品名      | アスピレーター    | 電源電圧             | AC100V1.2A以上 | 排気速度 | 12/15L/min   |
| 型式       | MDA-015A   | 周波数              | (50 / 60)Hz  | 到達圧力 | 6.6KPa       |
| メーカー名    | アルバック      | 圧力調整範囲           | 6.6~98KPa    |      | (-0.0947MPa) |
| 機械Ser.No | 00148      | 吸気口              | φ9mm         |      |              |
| 製造年月     |            | 捕集ビン             | 450ccx1      |      |              |

| チェック項目    | 主な確認内容                                 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観      | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   | ○        |
| 2 起動動作    | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○        |
| 3 SW設定    | SWの機能は正常か。                             | ○        |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          | ○        |
| 5 確認シール   | 動作確認済シールを貼る                            | ○        |
| 6         |                                        |          |
| 7         |                                        |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 吸気口封止、圧力VRMINで下表示確認。
- 2 捕集ビン等メカ的問題無し。



Mpa表示

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録・再動作 | 作業者 |
|-----|-------------|-----|
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |
|     |             |     |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1 H]

検査担当者[ 上田 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

