


N30898

## 動作確認チェックシート

検査日	2023年 7月25日 (機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	モーター出力	3.7KW
型式	LR90	周波数	50・60 Hz	排気速度	1860・2100L/min
メーカー名	アルバック	吸気口	VG80	外寸	430×975×580
機械Ser.No	A82A-00346	排気口	NW40	積算時間	739.0hr
製造年月	—	到達圧力(規格値)	5.0Pa	重量	245Kg

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・起動困難・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器仕様/規格値を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る	○



到達圧力: 1.5Pa



電流値: 10.9A



ポンプ温度: 63°C

\* 暖気運転60分後、再起動時の測定値です。

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[ 3.0H ]

検査担当[ 立野 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

