

N30906

動作確認チェックシート

検査日	2023年8月23日 (機械の仕様・規格を記入する。)				
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	AC 100-120V	冷却法	空冷
型式	Neodry36E	周波数	50・60 Hz	電流値	12.6A
メーカー名	櫻山工業	吸気口径	NW40	排気速度	600L/min
機械Ser.No	164DN20584	排気口径	NW25	重量	58Kg
製造年月	2016年	規格値(到達圧力)	1.0Pa	—	—

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 性能確認	到達圧力の確認はしたか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

到達圧力: 7.7×10^{-1} Pa

電流値: 8.70A

* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023年8月	オーバーホール実施済	外注

SHIRASAGI 入力

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

