

動作確認チェックシート

検査日	2023年9月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイアフラムポンプ	電源・電圧	単相 200V	冷却法	電動ファン
型式	DA-121D-M	周波数	50/60 Hz	電流値	5.1/5.6A
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	O.DΦ16×I.DΦ12	排気速度	120・145L/min
機械Ser.No	0300015	排気フランジ	O.DΦ16×I.DΦ12	外寸	194×411×285
製造年月	—	規格値(到達圧力)	-98KPa	重量	26Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認シールを貼る。	○



到達圧力：-97.0KPa



電流値：1.49A

・暖気運転60分後、再起動時の測定値です。

取扱説明書(無) * 到達圧力は規格値の95%を満たしております。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[2.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

