

## 動作確認チェックシート

| 検査日      | 2025年4月18日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |            |       |        |
|----------|------------|------------------|------------|-------|--------|
| 商品名      | 電動リフター     | 充電電圧             | AC100V     | 最大揚高  | 1500mm |
| 型式       | 3HFW9      | 周波数              | 50/60Hz    | 全長    | 2185mm |
| メーカー名    | トヨタ        | 充電ケーブル           | 内蔵型巻取りリール式 | 全幅    | 875mm  |
| 機械Lot.No | 41020      | 充電時間             | 8.0h       | フォーク長 | 850mm  |
| 製造年月     | 不明         | 荷揚能力             | 900kg      | 車両重量  | 1070kg |

| チェック項目      | 主な確認内容                                      | チェック(○×) |
|-------------|---------------------------------------------|----------|
| 1 外観        | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。        | ○        |
| 2 起動動作      | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。      | ○        |
| 3 SW設定      | SWの機能は正常か。                                  | ○        |
| 4 保管・出荷準備   | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。               | ○        |
| 5 確認シール     | 動作確認済シールを貼る                                 | ○        |
| 6 データバックアップ | PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未対象・未) |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1, 外観確認: 正常、著しい傷や破損等の異常無し
- 2, 充電確認: 正常、内蔵型自動巻取り式電源コードを100V電源で充電、異常無し
- 3, 電源ON/OFF確認: 正常、付属キーで電源ON時の異常発生無し、非常停止ボタンおよびキーOFFで電源OFF確認済
- 4, リフター動作確認: 正常、ハンドル部操作SWを使用、前進・行進・フォーク上昇・フォーク下降・前傾・後傾  
※フォーク上昇・下降動作は電動になります。
- 5, 付属品: 電源ON/OFFキー



リフター (前方)



リフター (後方)



キーSW部



操作SW部



前傾・後傾SW部



リール式電源コード

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [ 1.0h ]

検査担当者[ 遠藤 ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

