

N50050

動作確認チェックシート

検査日	2025年9月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	安全キャビネット	電源電圧	AC100V		
型式	LAL-1900XA2+	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	オリエンタル技研				
機械Ser.No					
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 蛍光灯、殺菌灯点灯。
- 2 作業台内部でパーティクル測定、1分5回測定、平均 $0.3\mu\text{m}$ 、 $0.5\mu\text{m}$ 共に0個。

作業台内部でパーティクル測定、吸引流量 $2.83\text{L}/\text{min}$



取扱説明書(有)

各設定問題無し。



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

