

動作確認チェックシート

検査日	2025年3月26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インバーター	電圧	3φ 200 ~ 240V	外観寸法	W110xD130xH128mm
型式	FR-E520-2.2K	周波数	50/60Hz	概略質量	約1.7kg
メーカー名	MITSUBISHI	電源容量	5.5kVA	出力周波数範囲	0.2~400Hz
機械Ser.No	VOY25D156	冷却方式	強制冷風		
製造年月	—	適用モーター容量	2.2kW		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象)・NG) TP (済・未対象)・NG) BT交換(済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認。⇒問題なし。

2. 社内在庫モーター(3φ 200VAC 50/60Hz 2.2kW)負荷にて動作確認⇒問題なし。

(※Pr:(パラメーター)動作確認時の変更及び設定確認)

Pr:1⇒60Hz Pr:9⇒5.0A

Pr:1,4,18,20⇒60Hz Pr:14⇒0

Pr:2⇒00Hz Pr:77⇒2又は0

Pr:7⇒5.0 Pr:79⇒1

Pr:8⇒5.0 (設定時は長押し(約3秒))



配線



負荷2.2kW



電流値:4.03A



電圧値:182.9V



電流値:4.09A



電圧値:214.7V

取扱説明書:無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[2.0 hr]

検査担当者[雨宮]

