

管理番号

N61083

動作確認チェックシート

検査日	2023年 9月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	三相 180-229V 15KVA		
型式	DCピナクル	周波数	50/60 Hz	OUTPUT	6KW × 2
メーカー名	AE	定電圧制御	~1000V		
機械Ser.No	843122 F/RQ	定電流制御	~15A	冷却方式	空冷
製造年月	年 月	定電力制御	~6KW		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ CONTROL, REGURATION, MODIFYダイアル 確認

◎ 表示類 ○ (数値表示) 電圧,電流,電力値表示 UNIT A 及びUNIT B 共確認

(制御表示) SERVICE, SUPPLY, PROCESS 確認

○ (LEDステータス表示) CONTROL LOCAL, REGULATION POWER, CURRENT, VOLTAGE

◎ 動作 ○ 出力動作 UNIT A, UNIT B (負荷 BIRD 8931-115 50Ω 10KW 使用)



UNIT A
出力状態



UNIT B
出力状態



取扱説明書(無) 535 V, 11.24 A, 6.014 KW

535 V, 11.35 A, 6.006 KW

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	◎インターロック解除方法	
	USER PORT 1-20 ショート	
	19-37 ショート	
	CONTACTOR INTLK PORT 3-4 ショート	

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]
 検査担当者[佐藤]
 ユーザー名[]
 出荷日 年 月 日

