

動作確認チェックシート

| | | | | | |
|----------|-------------|------------------|-------------|--|--|
| 検査日 | 2024年11月13日 | (機械の仕様・規格を記入する。) | | | |
| 商品名 | 恒温水循環装置 | 電源電圧 | 三相200V | | |
| 型式 | F-152D-3 | 周波数 | (50 / 60)Hz | | |
| メーカー名 | リッシー | 温度制御範囲 | 35~90℃ | | |
| 機械Ser.No | 0811457 | 循環液流量 | 18L/min | | |
| 製造年月 | | | | | |

| チェック項目 | 主な確認内容 | チェック(○×) |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| 1 外観 | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。 | ○ |
| 2 起動動作 | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 | ○ |
| 3 SW設定 | SWの機能は正常か。 | ○ |
| 4 保管・出荷準備 | 水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。 | ○ |
| 5 確認シール | 動作確認済シールを貼る | ○ |
| 6 | | |
| 7 | | |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1)タンクに水入れて、水温20℃、設定温度90℃、約12分で90℃以上確認。

流量19L/min以上確認。



90℃以上確認。



1・2短絡



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

