

動作確認チェックシート

(蒸気式加湿器)

検査日	2024年 9月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	加湿器	電源電圧	3相 200V	架台付き外寸	W x D x H 54x38x125cm
型式	DX-1800E	周波数	50/60Hz		
メーカー名	エアマティック(株)	消費電力	18.0KW		
機械Ser.No	M1643013	水槽容量	約12リットル		
製造年月	2016年 6月	蒸気発生量	25.0Kg/h		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

注1. 入力信号モードは「4-20mA電流モード」になっていたが、テスト時は一時的に「ON/OFFモード」に変更してテストを行い試験後に「4-20mA電流モード」に戻した。稼働時間12065Hr

注2. 給水口に0.2Mpa.の圧力計が取り付けられているので、減圧弁を入れて水道水の水圧を下げて給水した。

「動作確認」

- 1) インターロック信号(A端子-B端子間)の動作 O.K
- 2) 運転開始後、約6分後に蒸気発生した



内蔵の給水圧力計(初期と給水時)



停止時(出力0%)と運転時(出力100%)の表示



蒸気発生状況

取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業員

入力
動作(OK) 作業工数[5.5 H] (備考欄コメント) [責任者]
蒸気吹き出し O.K
査担当[小林 隆志] 中野
ユーザー名【 】出荷日 年 月 日