

動作確認チェックシート

検査日	2024年 4月 2日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ラミネーター	電源	単相AC100V	最大ラミネート幅	490mm
型式	1386		3A	ラミネート速度	0.5~7m/分
メーカー名	(株)きもと	周波数	50/60Hz用	キャリアーフィルム幅	540mm
年式	1997年	機械Ser,No	KL3-7F172	ラミネートフィルム幅	510mm
外寸	W850×D370×H1420mm	質量	約56kg	付属品	使用残ラミネートフィルム

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→問題なし。
- 2、通電確認実施。→搬送機構のモータ制御動作及び手動プレス機構動作問題なし。
→フットスイッチ/取り出しスイッチ等の動作確認問題なし。
- 3、ラミネート確認実施。→専用試料がない為、板やアルミシートにてテスト実施。
→既存設定でのラミネートは見た目、問題なし。(但し、仕上がりの詳細は除く。)

動作確認

スピードm/分	
設定目盛	実測(m/分)
0	停止中
5(10の1/2)	約0.52
10	約2.42
20	約4.67
30	約6.75
40	約7.09
100	約7.09

取扱説明書(条件付き有)但し、機種が違い参考資料。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力
 動作(OK) 作業工数[6H]
 検査担当者[小林克]
 ユーザー名[

(備考欄コメント)

[責任者]

】出荷日 年 月 日

