

(管理番号)

NA0667

入力

責任者

検査担当者



坂野

クライオコンプレッサー動作確認チェックシート

検査日	2024年 9月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオコンプレッサー	電源電圧	3相 200V	He圧	1.5MPa
型式	P-875CA	周波数	50・60Hz		
メーカー名	アネルバ	冷却法	水冷		
機械Ser.No	27P10018E	ポンプ接続数	3		
製造年月	2010				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. テスト用ポンプ 到達温度 9.6K
2. 到達圧力 1.02×10^{-4} Pa
3. 20Kクールダウン時間 78M テストポンプはP-82Cを単独運転、No2,3はモーターの出力のみ確認
4. 積算時間 32,123H
5. He漏れ、異音等異常無 良品と判断します。 ※1



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

入力 (備考欄コメント) ※1 コンプレッサー性能は、社内基準を満たしています。カタログ値を求める場合はコンプレッサーの修理が必要です。

動作(OK) 【 工数 4.0 H 】