

動作確認チェックシート

検査日	2025年 7月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相 100~240V 1100 VA max		
型式	PWX750MHF	周波数	50~60 Hz		
メーカー名	KIKUSUI	出力電力	0~750W		
機械Ser.No	YD002397	出力電圧	DC 0~230 V	インターフェース	USB,RS232C,LAN
製造年月		出力電流	DC 0~ 10 A		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ 電源sw, OVP, OCP, SET, OUTPUT, CONFIG, SHIFT 確認

○ (KNOB) VOLTAGE, CURRENT 確認



◎ 表示類 ○ 電圧値表示、電流値表示、制御表示, CV, CC

○ (LED) SET, OVP, CONFIG, SHIFT 確認

◎ 動作 ○ CV動作 設定電圧値 電流値 (電子負荷 PLZ-4W 660W, 150V, 132A使用)

50.0 V 0.00~10.01 A

100.1 V 0.00~ 6.45 A

150.0 V 0.00~ 4.30 A



○ CC動作

設定電流値

電圧値

5.00 A 0.0~ 130.0 V

10.00 A 0.0~ 64.0 V



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

B

年月日	修理・改造記録	作業者
	229.93 V 確認	



File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

