

動作確認チェックシート

検査日	2023年12月6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンベンチ	電源電圧	AC100V	コンセント	15Ax2
型式	PCV1305BN トク	周波数	(50)Hz		
メーカー名	日立	集塵効率	99.99%(0.3 μ m)		
機械Ser,No	G205866001	ブレーカー	15Ax3個(ファン照明・15Aコンセントx2)		
製造年月		照明	40Wx2(蛍光灯)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 扉150mm開け風速測定、約19.8m/sec風量1.170mx0.15mx60x1.98で20,8m³/min。
- 庫内にパーティクルカウンター(吸引流量2.83L/min)入れ、1分5回測定、平均0.3 μ m0.2庫0.5 μ m0個。
- 蛍光灯点灯。

開口部風速測定



1.98m/sec



窒素、エア導入



フィルターOK



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

