

動作確認チェックシート

検査日	2023年12月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	インキュベーター	電源電圧	AC100~240V	槽寸法	329x219x369
型式	FCI-280HG	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh	420x413x485
メーカー名	アズワン	鍵付き		重量	12.4Kg
機械Ser.No	2023010150328	棚板	2枚		
製造年月		温度範囲	3~45℃		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1)室温15.1℃庫内温度14℃、設定温度3℃で起動、約1時間10分で3℃到達、庫内3℃、設定温度45℃起動、
- 2)庫内温度3℃、設定温度45℃、起動、約1時間21分で45℃到達。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2024. 9. 13	再動作OK。	上田

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

