

動作確認チェックシート

検査日	2024年 5月 16日		(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	インバータ	電源電圧	3相AC200~240V 4A	出力	3φAC200~240V 3A
製造年月	_____	モータ出力容量	0.4KW		0.1~400HZ
メーカー名	キーエンス	周波数	50/60Hz	シリアルNo.	4136429Q
寸法	縦145mm×横68mm×高さ96mm	型名	HI-04T	重量	約0.64kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。→問題なし。
- 2、社内モータ(3相AC200V 50/60Hz 0.3KW) 負荷にて動作確認。→安定的に動作、問題なし。(但し、インバータ内パラメータ値確認)
→各スイッチ・表示機能及び冷却ファン動作、問題なし。

動作確認

※既存パラメータ(確認及び変更)条件
パラメータ 8.10 ALLC後下記設定

動作確認時のパラメータ設定
Pr: 1.00→2確認
Pr: 1.05→0確認
Pr: 1.23→60HZ確認
Pr: 1.24→00HZ確認
Pr: 1.25/26→5.00s確認
Pr: 1.27→60HZ確認
Pr: 1.60→0確認
Pr: 3.02→3.0A設定

モータ定格周波数設定時



周波数任意設定制御時



取扱説明書(無) ホームページより入手可能

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK) 作業工数[3.5H]

検査担当者[小林(克)]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

