



管理番号

NC0746

動作確認チェックシート

検査日	2024年1月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイアフラムポンプ	電源・電圧	単相 100V	冷却法	電動ファン
型式	DA-30D	周波数	50・60 Hz	電流値	5.6/5.0A
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	O.DΦ9×I.DΦ5		
機械Ser.No	100109T	排気フランジ	O.DΦ9×I.DΦ5		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	$6.7 \times 10^3 \text{Pa}$ (-94.6KPa)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



到達圧力 : -98.7KPa

電流値: 3.80A

取扱説明書(無) * 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [2.5H]

検査担当者 [立野]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日



ASK INDEX