

管理番号

NC0781

通電確認チェックシート

検査日	2024年12月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	EB電源	電源電圧	3相 200V 15KVA	フィラメント電流	最大40A
型式	JST-10F	周波数	50/60 Hz	外部信号	INPUT16種
メーカー名	日本電子(JEOL)	最大出力	10 Kw		OUTPUT9種
機械Ser.No	BS101332-1269JL	加速電圧可変	-4KV~10KV	外寸	W570D760H1600
製造年月	年 月	エミッション電流	0~1A	重量	400 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・通電確認

電源ランプ点灯 確認

OFFランプ(緑色)点灯 確認

POWER ONランプ(赤色)点灯 確認

FUSE(P)/FUSE(MG)/DOORランプ点灯 確認



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1h]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

