

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	VACUUM PUMP	電源・電圧	単相 100V	重量	8 Kg
型式	LV-935	周波数	50 /60HZ		
メーカー名	AS ONE	吸気接続口	1/4		
機械Ser.No	A101	排気接続口	1/4		
製造年月	—	規格値(到達圧力)	-44KPa		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3	SW設定	SWの機能は正常かな。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているかな。	○
6	確認シール	動作確認シールを貼る。	○



到達圧力：-58.1KPa

電流値：1.59A

* 暖気運転30分後、再起動時の到達圧力です。測定圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 (OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【 出荷日 年 月 日

