

動作確認チェックシート

検査日	2024年 11月 29日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	アナログロックングシェーカー	電源電圧	120V 15W	最大許容容量	7.3kg
型式	SHRK07AL1JP	周波数	50/60Hz	トレイ寸法	3356 × 279mm
メーカー名	オーハウス	速度範囲	1～75rpm	全体寸法	425 × 279 × 140mm
機械Ser.No	G234675486	タイマー	1～120分 ダイヤル式		
製造年月	-	傾斜角度	0～15°		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観:問題なし。

2 SW設定:Speed・Tilt・Time・ロッカースwitch問題なし。

3 動作

①SpeedとTiltボリュームを2と3の間に合わせ、ロッカースwitchを「I」オン位置に押しトレイの水平位置確認。

②SpeedとTiltボリュームを5及び10にて動作確認

③Timeボリュームを1と2に設定し自動停止を確認

すべて問題なし。

トレイ水平確認実施



トレイ水平確認時のボリューム設定



シェイク動作実施時



4 付属品:取扱説明書CD(内容:数カ国語での取扱説明書が記録されています)

付属品取扱説明書CD



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024年11月29日	トレイが水平にならないので、内部を確認。ワイヤーが外れていたのを修理	三科

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[6 H]

検査担当者[三科]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

