

## 動作確認チェックシート

| 検査日      | 2025年3月27日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |                         |  |  |
|----------|------------|------------------|-------------------------|--|--|
| 商品名      | FFU        | 電源電圧             | 単相AC100V-240V           |  |  |
| 型式       | KFU2-10H-N | 周波数              | 50/60Hz                 |  |  |
| メーカー名    | コトヒラ工業(株)  | 消費電力             | 90W                     |  |  |
| 機械Lot.No | B6-3347    | 最大風量             | 10.8m <sup>3</sup> /min |  |  |
| 製造年月     | -          | 外寸(mm)           | W610×D610×H152          |  |  |

| チェック項目      | 主な確認内容                                 |                            | チェック(○×)<br>測定値             |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 外観        | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。   |                            | ○                           |
| 2 起動動作      | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。 |                            | ○                           |
| 3 SW設定      | SWの機能は正常か。                             |                            | ○                           |
| 4 保管・出荷準備   | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。          |                            | ○                           |
| 5 フィルター確認   | 汚れ・破れ・破損等はないか。                         |                            | ○                           |
| 6 パーティクル測定  | 社内用治具でパーティクル測定を3回実施する。(測定Size:0.3μm)   |                            | ○                           |
| 7 確認シール     | 動作確認済シールを貼る                            |                            | ○                           |
| 8 データバックアップ | PLC (済・未 <del>対象</del> ・NG)            | TP (済・未 <del>対象</del> ・NG) | BT交換 (済・未 <del>対象</del> ・未) |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1, 動作確認結果: 正常、上記チェック項目1~6を満たす事を確認済

2, 風量・SW確認: 問題なし

3, LDE: 問題なし



FFU本体



測定環境



測定結果



LED点灯



吹出風速測定

風量換算  
約20.99m<sup>3</sup>/min

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)

作業工数 [ 0.5h ]

検査担当者[ 三科 ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

