

動作確認チェックシート

検査日	2024年8月21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クリーンベンチ	電源電圧	AC100V		
型式	PCV-1916BNG	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	日立	集塵効率	99.99%(0.3 μ m)		
機械Ser.No	G231718001	風量	3.5m ³ /min		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 150x1780mm開口部で風速測定、2.31m/sec、計算上風量3.5m³.min以上。
- 作業台でパーティクルカウンター測定、1分5回測定、0.3 μ m、0.5 μ m共に平均0個。
- ガス導入ノズル、フットSW無し。

2.31m/sec

150x1780開口部で風速測定



吸引流量2.83L/minパーティクルカウンター測定
フィルター状態問題無し。



流し台下付属 作業台上部

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

