

動作確認チェックシート

検査日	2024年9月11日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ドライポンプ	電源電圧	三相200/200・220V	
型式	ESA300W	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	荏原	排気速度	28000/30000L/min	
機械Ser.No	DHA00946	到達圧力	0.53Pa	
製造年月		リモコン	無し	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 弊社真空計と接続、0.5Pa確認、1h連続運転。
- リモート、ローカル切り替え、PRGボタン長押し、選択、PRGボタン長押し。
- リモコン無し、他機のリモコン使用。



真空計と接続。



取扱説明書(無)

運転問題無し。



積算時間5263h



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

