

動作確認チェックシート

検査日	2023年11月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	金型温調機	電源電圧	三相200V/200・220V		
型式	TWF-600LDa	周波数	(50)Hz	ヒーター	9KW
メーカー名	カワタ	最高温度	95°C	最大ポンプ圧力	0.36MPa
機械Ser,No	SKN6775154	ポンプ出力	0.87KW	冷却能力	25.6(10.8)KW
製造年月	2015	最大流量	105L/min	重量	70Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 媒体、IN,OUT連結、水温19.2°C、設定温度95°C、起動、約8分で95°C到達。
- タイマー、他設定問題無し。



媒体IN,OUT連結。



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

