

O50854

動作確認チェックシート

検査日	2025年7月31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオコンプレッサー	電源(50Hz)	3相 190-220V	He残圧	1.2MPa
型式	C30MV	電源(60HZ)	3相 200-230V	積算時間	51241.8Hr
メーカー名	アルバック	定常電力(Kw)	4.3-5.2KW	外寸	W:460 D:510 H:680
機械Ser.No	VK2328	冷却方法	水冷		
製造年月	—	冷却水量	5.3~9.0L/min		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



積算時間: 51241.8h

・到達圧力: 1.3×10^{-4} Pa

・到達温度: 10K

取扱説明書(無)

*クライオポンプは社内在庫品を使用し動作確認致しました。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3.5H]

検査担当者[立野]



ユーザー名【

】出荷日

年 月 日