

(管理番号)
O50903/O30773

入力	責任者	検査担当者
		坂野

クライオポンプ動作確認チェックシート

検査日	2024年 6月 27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ/コンプレッサー	電源電圧	3相 200V	He圧	1.6MPa
型式	U-12HSP/C15R	周波数	50・60Hz		
メーカー名	アルバック	冷却法	水冷		
機械Ser.No	0508796/DE1331				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. クールダウン時間 20K 104分
2. 到達圧力 1.80×10^{-4} Pa
3. 到達温度 1ST 53K 2ND 11.4K
4. 積算時間 25,4060H (アドソーバ交換歴無)
5. 温度、真空引き性能等異常無 良品と判断致します。



2ND温度 1ST温度



クールダウン時



到達圧力



積算時間



ポンプ温度計に変形有り

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

入力 (備考欄コメント)
動作(OK) 【 工数 3.0 H 】 ※動作確認値は、社内基準を全て満たしています。