

管理番号

051068

動作確認チェックシート

検査日	2025年2月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアーコンプレッサー	最高圧力	0.8Mpa		
型式	不明	再起動圧力	0.6Mps		
メーカー名	SINYAN	タンク容量	50L		
機械Ser,No	不明	電力	1φ100V		
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	・PLC(対象外) ・TP(対象外) ・BT交換(対象外)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



起動後、約3分にて規定圧力
0.8Mpsを確認



減圧後の起動を確認
約5.5Mpa



減圧後の起動より
約2分にて規定圧力を確認

注意事項

入庫時にドレンボルトより
オイルしみ確認→マス締めにて改善
マス締め後
約1時間程運転したが漏れは確認出来ず



48時間後の圧力状態
約0.5Mps



減圧後の起動にバラつきあり
4時間程、放置した時に起動出来ない
場合があった

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK) 作業工数 [1H]

検査担当者[林]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

