

051114

動作確認チェックシート

検査日	2025年2月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コンプレッサー(オイルフリー)	電源	三相 200V	外寸(mm)	782×335×781
型式	0.750P-9.5GB6	周波数	60Hz	重量	61Kg
メーカー名	日立産機システム	圧カスイッチ(ON)	0.78MPa		
機械Ser,No	OC092208	圧カスイッチ(OFF)	0.93MPa		
製造年月	—	タンク容量	38L		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



・0.9MPa(OFF)

・0.7MPa(ON)

* 圧カスイッチ動作 0.9MPaにてOFF(停止) / 0.7MPaにてON(起動)する事を確認しました。

取扱説明書(無) * 圧カスイッチ動作の動画有ります。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業時間 [2.0H]		
検査担当者[立野]		
ユーザー名【 】出荷日 年 月 日		