

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年 7月 30日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	足踏み式シーラー	電源電圧	単相100V, 1500W		
型式	FRL-600	周波数	50/60Hz		
メーカー名	三邦コーポレーション	大きさ(W×D×H)	800×122×250mm		
機械Ser.No	1802519	シール(幅×長)	10mm×600mm		
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△(※)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

※シール部シリコンゴム表面の焦げ、一部ざらつきあり。

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 厚さ0.05mmのビニルシートでシール幅×長さを確認。10mm×600mmのシールはOK。
- 厚さ0.1mmのビニルシート、厚さ0.25mmのクリアファイルをシール。1項のシートを含め、いずれもシール面の不均一性が認められる。シール部のシリコンゴムの劣化は認められる。



シリコンゴム交換やヒータ部の調整が必要。



取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(条件付きOK) 作業工数[ 1.5H]  
検査担当者[ 野沢 ]

(備考欄コメント)

消耗品の予備は付属していません。

[責任者]

