

動作確認チェックシート

検査日	2024年10月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	空冷
型式	KRC-1301	周波数	50・60 Hz	排気速度	1080・1300L/min
メーカー名	榎山工業	吸気フランジ	VG50	オイル量	4.2 L
機械Ser.No	93L068N	規格値(到達圧力)	1.3 Pa	重量	88Kg
製造年月	—	モーター出力	2.2KW		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いかな。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いかな。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	※1○
6 動作シール	動作確認済シールを貼る。	○



※1・到達圧力: 1.5Pa

・電流値: 4.45A

* 暖気運転1時間後、再起動時の到達圧力です。

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間[3.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日

年 月 日

