

動作確認チェックシート

検査日	2025年11月12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	万能試験機	電源電圧	1φ 100-110/115-130V	サイズ	W660D520H1610
型式	AGS-X 10N-10KN	電源電圧	1φ 220-230/240V	重量	85Kg
メーカー名	SHIMADZU	周波数	50/60Hz		
機械Ser.No	133066E5753	試験力容量	最大10KN		
製造年月	年 月	試験速度範囲	0.001~1000mm/min		

チェック項目	主な確認内容	チェック
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (未対象) TP (未対象)	

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

■外観状態・・OK (※1)



■装置～PC間通信確認・・OK



装置



PC

■通電及び起動確認・・OK



■引張動作確認・・OK

(装置側操作にて微調整・高速の上下移動のみ確認)

■インターロック確認(クロスヘッドリミット)・・OK



■PC及びソフト起動確認・・OK

PC 及びソフト共に
パスワード無し

取扱説明書(有)

※1 掴み治具(上下)は付属致しません

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[林]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

