

動作確認チェックシート

検査日	2023年11月8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ホットプレート	電源電圧	AC100V10A	外寸wxdxh	450x350x135
型式	HI-1000	周波数	(50 / 60)Hz	重量	8Kg
メーカー名	アズワン	使用温度範囲	室温+20~300℃		
機械Ser,No	Lot,No,507337	プレート寸法	400x300		
製造年月		ヒーター容量	900W		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 設定温度300℃、約30分で299℃確認、その後5分経っても300℃到達しない、他設定問題無し。

299℃



センター及び角より約100mm設定温度MAX(弊社温度計使用)

表示温度299℃

296	292
295	
294	289

取扱説明書

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

