

動作確認チェックシート

検査日	2025年 4月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	直流高圧電源	電源電圧	単相 90~132V 90VA		
型式	HARb-10R3	周波数	50 / 60Hz		
メーカー名	松定プレジジョン	出力電圧	DC 0~10000 V		
機械Ser.No	41015	出力電流	0~3 mA		
製造年月	年 月			インターフェース	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- ◎ SW類 ○ POWER, OUTPUT ON/OFF 確認
○ (ボリューム) 出力電圧設定, 出力電流設定 確認

- ◎ 表示類 ○ 電圧値表示、電流値表示, CV, CC 確認
○ (LED) POWER, OUTPUT 確認

- ◎ 動作 使用機器 KIKUSUI 高電圧計 149-10A
○ 電圧出力 10000V 確認
○ 電流出力 負荷 1.2MΩ K, 2KV 1.62mA



電圧出力 10KV



高電圧計表示 10.234 KV

抵抗負荷



取扱説明書(有) CV表示

カットオフ動作 CC表示

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

出力電流設定を少し上げておかないとカットオフCCが効いてしまいます。

検査担当者[佐藤]

ユーザー名[]

出荷日 年 月 日

