

管理番号

OB0264


# 動作確認チェックシート

検査日	2025年 2月 21日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	遊星型ボールミル	電源電圧	単相 100-120V/200-240V 8.7/4.3A 1000W	設定タイマー	max 99h99min
型式	P-6			インターフェース	RS-232
メーカー名	フリッチュ・ジャパン(株)	周波数	50/60Hz	外径寸法	W370×D530×H500mm
機械Ser.No	06.2000/04693	回転数	(公転)max 650 rpm	重量	63kg
製造年月	2021年	搭載容器数	1		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG)      TP (済・未対象・NG)      BT交換 (済・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 外観確認: 問題なし
2. SW類: 扉ロック機構・各スイッチ・表示 問題なし
3. 動作確認: タイマー・回転確認・非常停止・蓋インタロック 問題ない  
重量バランスネジ等 問題なく動作
4. その他: 蓋開閉ボタンに鍵穴が有るが、カギは付属していません。



付属品一式

回転確認

	ステージ回転数rpm	
	設定	モニタ表示
1	100	100
2	200	200
3	300	300
4	400	400



容器セット部



容器をセットした状態



重量バランスネジ



回転確認



クランピング部



容器ホルダーデスク



蓋開閉ボタン

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK) 作業工数[ 3 H]  
検査担当者[ 三科 ]  
ユーザー名[ ]

(備考欄コメント)

蓋開閉ボタンのカギは付属していません。

【責任者】

】出荷日 年 月 日

