

動作確認チェックシート

検査日	2025年1月20日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	熱風発生装置	電源電圧	三相200, 220 V	重量	23Kg
型式	TSK-23	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	関西電熱	ヒーター容量	5KW		
機械Ser,No	17112704	電動機容量	130W		
製造年月		インバーター	30~60HZ		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 設定温度350℃で起動、ダンパー調整、350℃確認、タイマー等問題無し。

ダンパー



取扱説明書(有弊社PDF)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

