

# 動作確認チェックシート

検査日	2025年 1月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	蒸着装置	電源	AC100v 15A
型式	VE-2030	装置サイズ	500x574x1073 80Kg
メーカー	真空デバイス		
製造年	2016 9		
制御番号	16-176		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済 <u>未対象</u> NG) TP (済 <u>未対象</u> NG) BT (済 <u>未対象</u> 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源投入して真空引きスタート、数分で到達圧力 $2 \times 10^{-3}$ Pa以下と問題なし。

電極1、2共に放電OK、電流調整も問題なし。ステージ回転及びチルト機構もOK。



操作説明書(有り)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 6H]

検査担当者[ 横内 ]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

