

管理番号

P10605

# 動作確認チェックシート

検査日	2025年 12月 24日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	エアシャワー	風量	15.6m3/min	吹出口数	16個(片面8個)
型式	NAS-201P-BJV	外寸	W1500 D1000 H2100	原動機	AC 200V 0.4kw × 2台
メーカー名	CSC	内寸	W800 D860 H1920	電源	AC 3相200V 50/60Hz
機械Ser.No	3110673A	重量	300Kg		
製造年月	不明	床板	あり		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○
6 データバックアップ	PLC (済・未 <del>対象</del> ・NG)      TP (済・未 <del>対象</del> ・NG)      BT交換 (済・未 <del>対象</del> )	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- プレフィルタ内外部の清掃を実施(上面電源端子から内部引込線が無いため補線も実施)
- 各部(扉およびスイッチ)操作で、作動ランプ類、扉施錠、室内灯、エアシャワーが作動することを確認 : OK
- エアシャワーが送風状態の時に、吹き出し口のパーティクル(リオン社KR-11A)測定を行い全16ヶ所で0.3μm以上が0個/cfであることを確認しました : OK



- アルコール清掃後の確認にて、筐体各所にキズや汚れが多数あります。

取扱説明書(無) ※エアシャワー動作タイマーの目盛を 約29秒以上に設定をすると作動しません。

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK)      作業工数 [ 5H ]

・吊り上げ用のIボルト(M16)はありません。

検査担当者[ 長竹 ]

・プレフィルタは新品交換してあります。

ユーザー名【                      】

出荷日      年      月      日

