

管理番号

P30263

## 動作確認チェックシート

|          |              |                  |            |  |  |
|----------|--------------|------------------|------------|--|--|
| 検査日      | 2025年 4月 25日 | (機械の仕様・規格を記入する。) |            |  |  |
| 商品名      | 増圧弁(ブースター)   | 入力圧力             | 0.1~1.0MPa |  |  |
| 型式       | VBA40A-04GN  | 吐出圧力(最高圧)        | 1.0Mpa     |  |  |
| メーカー名    | SMC          |                  |            |  |  |
| 機械Ser.No |              |                  |            |  |  |
| 製造年月     |              |                  |            |  |  |

| チェック項目      | 主な確認内容                                  | チェック(○×) |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 1 外観        | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。    | ○        |
| 2 起動動作      | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。  | ○        |
| 3 SW設定      | タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。              | -        |
| 4 保管・出荷準備   | 水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。           | ○        |
| 5 確認シール     | 動作確認済シールを貼る                             | ○        |
| 6 データバックアップ | PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未) |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1, 外見:問題なし

2, 動作確認:社内用圧力タンクを使用し最高圧力までの増圧確認。

(1MPaまで加圧してタンク圧力計と増圧弁2次圧力計にて圧力確認)



加圧前の増圧弁



加圧前のタンク圧力



加圧後の増圧弁



加圧後のタンク

増圧弁2次圧の圧力計とタンク圧力計  
共に1MPa確認

取扱説明書(有)

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |
|     |         |     |

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 2 H]

検査担当者[ 三科 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日



ASK INDEX