

P30904

動作確認チェックシート

検査日	2025年8月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	単相 200~240V	冷却法	空冷
型式	Neodry30EU-019B	周波数	50・60 Hz	電流値	4.0A
メーカー名	樫山工業	吸気口径	NW40	排気速度	500L/min
機械Ser.No	155DN98159	排気口径	NW25	重量	25Kg
製造年月	2015年	規格値(到達圧力)	1.0Pa	—	—

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 性能確認	到達圧力の確認はしたか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○



* 電源ケーブル/サイレンサー(排気用)はテスト用の為、付属致しません。



到達圧力: 0.5Pa



電流値: 1.61A



積算時間: 436h

* 暖気運転60分後、再起動⇒60秒経過後の到達圧力です。 到達圧力は規格値を満たしております。

取扱説明書(無) * 起動中、異音及び振動等の異常は有りませんでした。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [3.0H]

検査担当者[立野]



ユーザー名【 】出荷日 年 月 日