

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	チラー(水冷)	電源電圧	3相 200/220V	流量	60/125L/min
型式	RKE7500A-VW	周波数	50/60 Hz	冷媒	R-407C
メーカー名	ORION	冷却能力	27.3kW	外寸	W1590 D850 H1590
機械Ser.No	704018	使用温度範囲	5~35℃	重量	390Kg
製造年月	年 月	圧送ポンプ出力	2.2kW		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△ ※1
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観



※1.凹み有り

・動作確認

水槽内温度23.3℃から最高低温度到着まで 約10分



運転開始前



運転開始から約10分

・通電確認

COOLERランプ点灯 確認

温度表示 確認

POWERランプ点灯 確認



・POMERランプ



出力75%



出力100%

・圧力計



運転開始前



運転時

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[Katsuki]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

