

動作確認チェックシート

検査日	2025年4月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DCインバータチラー(空冷)	電源電圧	AC200~220V	制御精度	±0.1℃
型式	RKE3750B-V-G1(キャスト無)	周波数	50/60Hz	使用圧力範囲(Mpa)	0.08~0.5
メーカー名	ORION	消費電力	5.4kW	使用流量範囲	15~60L/min
機械Lot,No	708007	冷却能力	12.2kW	外形寸法(mm)	H1410×D752×W720
製造年月	不明	設定温度範囲	3~35℃	製品質量	200kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データバックアップ	PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) BT交換 (済・未対象・未)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


1. 外観確認: 正常、著しい傷や破損等の異常無し
2. 本体起動確認: 正常、通電時の異常発生無し
3. 表示器確認: 正常、温度入力、運転、停止、各タッチパネル表示、動作正常
4. 測定環境: 水槽に清水を給水、本体IN,OUTラインに治具配管を接続、本体内バイパスバルブ全開で動作確認実施
5. 冷却動作確認: 正常、温度設定: 3℃、清水温度16.6℃の環境下で冷却動作を実施→3℃到達: 9分28秒
6. 停止確認: 正常、停止ボタン押下で運転停止確認済
7. 付属品: 配管2種類



チラー本体



測定環境



バイパスバルブ全開



設定温度3℃ 運転中



3℃到達時



稼働時間: 13997h

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数 [4.0h]

検査担当者[遠藤]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

