

動作確認チェックシート

検査日	2025年 9月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	蒸着機	電源	AC200v 42.5kVA 50Hz
型式	EBX-1000	装置寸法	1500x1448x1983 1400kg
メーカー	アルバック	ワーク寸法	φ120x3ポジション
製造年	2004 6	ポンプ稼働時間	34430h
製造番号	MA03-0002		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データーバックアップ	PLC(済) 未対象 NG) TR(済) 未対象 NG) BT(済) 未対象 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

装置電源投入、真空引きスタート、クライオポンプ、約3時間で10k 到達、チャンバー約30分で 2×10^{-4} 到達確認。
手動及び自動(NORMAL設定)での蒸着確認OK。膜厚コントローラー、EB電源も動作問題なし。
サブストレートヒーター動作問題なし。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[40H]

サブストレート用治具及びハースライナーは欠品

検査担当者[横内]

ユーザー名[

] 出荷日 年 月 日

