

## 動作確認チェックシート

|          |            |                    |                |             |                      |
|----------|------------|--------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 検査日      | 2025年7月28日 | (機械の仕様・規格を記入する。)   |                |             |                      |
| 商品名      | 表面形状測定装置   | 電源電圧               | 1φ100V AC      | 最大サンプル厚み    | 25mm                 |
| 型式       | Dektak 6M  | 電流                 | 5A             | ステージ移動範囲    | 手動<br>軸20mm,Y軸77mm   |
| メーカー名    | (株)アルバック   | 周波数                | 50/60Hz        | 触針圧         | プログラム可能<br>1~15mg    |
| 機械Ser.No | 21362      | 膜厚表示範囲<br>(フルスケール) | 50 Å ~ 2620k Å | サンプルステージサイズ | 150mm                |
| 製造年月     | MAR.2007   | 測定距離               | 50μm~30000μm   | 最大サンプル重量    | 0.680kg<br>(1.51ポンド) |

| チェック項目      | 主な確認内容                                       | チェック(○×) |
|-------------|----------------------------------------------|----------|
| 1 外観        | 筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。         | ○        |
| 2 起動動作      | POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。       | ○        |
| 3 SW設定      | SWの機能は正常か。                                   | ○        |
| 4 保管・出荷準備   | 水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。                | —        |
| 5 確認シール     | 動作確認済シールを貼る                                  | ○        |
| 6 データバックアップ | PLC (済・未対象・NG) TP (済・未対象・NG) ロボット BT交換 (済・未) |          |

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観⇒問題なし。
- 2.電源投入⇒問題なし。(※除振台フロート確認)
- 3.測定ソフト立上げ⇒問題なし。(Initialize完了)
- 4.実測⇒問題なし。(社内所有標準サンプル)




Air 0.35MPa供給



除振台フロート確認




社内所有サンプル:9543Å



測定完了レベリング



測定パラメーター



測定結果:957.41nm

取扱説明書:有

## 修理・改造履歴

| 年月日 | 修理・改造記録 | 作業者 |
|-----|---------|-----|
|     |         |     |
|     |         |     |

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK

作業工数 [ 2.0 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日

