

動作確認チェックシート

検査日	2025年 12月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	DC電源	電源電圧	単相 100～200V 1.6KW		
型式	PRK10-150	周波数	50 / 60 Hz		
メーカー名	松定	出力電圧	DC 0～10 V		
機械Ser,No	042759S	出力電流	DC 0～150 A		
製造年月	年 月	出力電力	1500W		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)		機器の仕様・規格を満たす事を確認する。	
◎ SW類	○ POWER, OUTPUT, SET, OVP/OC	確認	
	○ (VOLUME) VOLTAGE, CURRENT	確認	
◎ 表示類	○ 電圧値、電流値表示	確認	
	○ (LED) CV, CC, OUTPUT	確認	
◎ 動作	○ 出力動作	TAKASAGO FK1000L2 電子負荷(1000w×2)使用	
		設定電圧値 電流値	
	CV動作	10.00V 0.0 ～ 150.0 A	
		設定電流値 電圧値	
	CC動作	50.6A 0.81 ～ 10.00 V	
		100.1A 0.80 ～ 10.00 V	
		150.3A 1.13 ～ 10.00 V	
取扱説明書(無)			

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
	INTERLOCK解除	
	TB1コネクタ 7 - 10, 10 - 21 ショート	

管理入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[4H]	
検査担当者[佐藤]		
ユーザー名[]		
出荷日 年 月 日		

