

管理番号

P80433

動作確認チェックシート (恒温槽)

《温度範囲》

室温+20℃～300℃

検査日	2025年 9月 16日	電源電圧	1相 100V	断熱材	セラミックファイバ
型式	EO-300V	周波数	50/60Hz	棚板	2枚
メーカー名	アズワン	ヒーター	1000W	内寸	W300 D300 H300
機械Ser.No	230935	内容積	27L	外寸	W400 D410 H630
製造年月		ケーブル孔	Φ32mm×2	重量	30Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5 プログラム機能	温度制御機能は正常か。(適当な温度を入力し確認する)	○
6 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○

最高・最低温度到達時間

24℃ → 300℃ 約50分

℃ → ℃ 分

条件 ダンパー=閉 Ta=

備考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

・動作確認

庫内温度23℃から仕様最高温度(300℃)到達まで 約50分

庫内実温測定(参考値) 測定器: 社内測定器(LR8500)

動作確認環境(室温24℃ 湿度66%RH)

・外観 …異常なし



運転開始前
23℃



運転開始から約50分後
300℃

・通電確認

温度表示部 確認

スイッチ操作 確認



・過昇防止

過昇防止器作動時 HEATランプ消灯



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作 (OK) 作業工数[3.0h]

検査担当者 [katsuki]

ユーザー名 []

出荷日 年 月 日



ASK INDEX